

沧源佤族自治县社会领域项目工期安排计划表

序号	项目名称	建设地点	工期安排	计划完工时间	责任领导	工作人员	备注
1	沧源佤族自治县职业技术学校改扩建项目	沧源自治县县城	2023年12月底前完成汽修、酒店管理专业实训楼主体结构工程；2024年1月6日前砌体结构、门窗框安装、墙地面照明管道安装工程；2024年1月7日前完成照明线路安装工程；2024年1月10日前完成室内外墙面抹灰工程、屋面工程；2024年1月20日前完成室内楼地面地板砖安装工程；2024年1月31日前完成外墙装饰装修、室内墙面刮瓷、顶棚刮瓷、给排水管道安装、电气安装、消防设施安装、照明灯具安装、卫生洁具安装、楼梯装饰装修等工程；2024年2月20日前完成室外附属工程建设并组织初步验收；2024年2月29日前完成初步验收反馈问题整改，组织最终竣工验收、交付使用。	2024年3月31前	陆 川	田开明	
2	临沧市沧源佤族自治县崖画谷景区建设项目	沧源自治县糯良乡、勐来乡	引水工程2024年1月20完成，天坑景区景观提升2024年1月30日完成，佤山儿童科普及探险乐园2024年2月10日完成，有轨小火车2024年3月30日完成，司岗里溶洞景区建设等项目2024年3月30日完成，佤族记忆农耕文化大型实景展示中心2024年3月30完成，2024年3月31日完成初步验收反馈问题整改，组织最终竣工验收、交付使用。	2024年3月31前	张仕伟	田 杨	
3	沧源县国门医院建设项目	沧源自治县勐董镇白塔社区老糖厂北面	2024年1月10日前完成连廊施工；2024年1月25日前完成外窗安装；2024年2月2日前完成外墙涂料；2024年2月27日前完成室外散水施工；2024年2月29日前完成室外回填土、路基施工；2024年3月15日前完成室外管网系统施工；2024年3月21日前完成门急诊综合楼室内机电安装、装饰装修施工；2024年3月24日前完成医技楼室内机电安装、装饰装修施工；2024年3月24日前完成北住院楼室内机电安装、装饰装修施工；2024年3月25日前完成室外道路、停车场、花池、坡道等施工；2024年3月27日前完成南住院楼室内机电安装、装饰装修施工；2024年3月28日前完成绿化等施工；2024年3月29日前完成食堂、传染病楼室内机电安装、装饰装修施工；2024年3月30日前初步验收条件。	2024年3月31前	夏玉华	李军荣	

注：工期安排一项必须写明重要节点计划完成事项